

景德镇市昌江区财政局文件

关于反馈挥发性有机物纳米树脂吸附、解析、再利用项目绩效评

结果的函

区生态环境局：

2023 年区财政局委托景德镇保记会计师事务所，对 2022 年度挥发性有机物纳米树脂吸附、解析、再利用项目进行了绩效评价，评价结果为 87.5 分，对应绩效等级为良。

现将评价结果反馈贵部门，请根据该项目绩效评价及跟踪监控中所指的问题，依照《昌江区财政支出绩效评价结果反馈》（详见附件 1）提出的建议，及时研究制定问题整改方案，落实整改措施，提升预算管理水平和政策实施效果。同时，请加强问题整改落实和评价结果应用，于 12 月 15 日之前按附件 2 规定的格式报送《昌江区财政支出绩效评价结果整改报告》反馈我局。区财政局将对落实整

改措施的结果进行跟踪和核实，并按要求向社会公开。

特此函告。

附件 1：昌江区财政支出绩效评价结果反馈

2：昌江区财政支出绩效评价结果整改报告



附件 1

昌江区财政支出绩效评价结果反馈

评价项目：22 年挥发性有机物纳米树脂吸附、解析、再利用项目

评价组 织机构	昌江区财政局	项目主管部门	区生态环境局
项目单 位名称	江西富祥药业股份有限 公司	项目合作期限	2022 年度
评价机 构	景德镇保记会计师事务 所	评价时间	2023 年 7-9 月
评价分 值	87.5	评价结论	良
项目基 本情况	项目实际收到资金 190 万元，项目实际使用资金 380 余万元。 项目立项依据充分和规范，绩效目标设置合理和明确，资金投入预算和使用科学、规范；资金管理和项目组织实施方面：制度健全、执行有效、；产出基本达成目标，项目获得了较好的社会效益、经济效益和生态效益，项目得到了社会公众和受益群体的好评。但项目可持续影响存在一定的隐患。		
主要绩 效情况	1、提高了空气质量 大气是人类赖以生存的基本条件，空气质量的好坏关乎人民群众的身体健康。所以国家制定了《中华人民共和国大气污染防治法》，并经全国人大先后多次修改。昌江区政府、江西富祥药业股份有限公司为贯彻落实《中华人		

民共和国大气污染防治法》、财政部印发《大气污染防治资金管理办法》、生态环境部印发《中央生态环境资金项目管理条例（试行）》等政策、法规，结合省、市生态环境部门要求及企业实际情况，利用这个契机为全面提升企业挥发性有机物（VOCs）污染防治水平。项目依托《环保设施、技术及公用设施提升升级项目》（统一项目代码2020-360202-77-03-020776）立项，在废气预处理设施基础上新增树脂吸附系统，提高溶剂回收效率，从源头降低VOCs 废气浓度，达到深度治理目标。通过本项目的实施，大大提高了我市空气质量。

2、社会效益和经济效益双丰收

本项目工艺技术主要采用具有选择性吸附的高性能树脂作为吸附剂，将尾气中的乙酸乙酯、氯化氢在吸附塔中进行截留，从而尾气得到净化；装置采用多塔操作，将吸附剂中乙酸乙酯、氯化氢利用加热、抽负压进行解吸。解吸出的乙酯蒸汽进一步冷凝，进而得到乙酸乙酯液体；解析出的氯化氢气体被水循环吸收后，生产浓盐酸。如此循环，周而复始，从而完成乙酸乙酯、氯化氢尾气的净化及回收。通过对现场运行数据统计分析，每天可回收约 1000kg 左右乙酸乙酯，回收浓度为 25%以上的氯化氢 1200kg，每年可回收利用约 300 吨乙酸乙酯，氯化氢约 360 吨，实现经济总价值约 187.2 万元/年，基本符合设计要求，实现循

	环经济，不仅有效减少污染物排放，而且实现了可观的社会、企业经济效益。
主要问题与建议	一、存在的问题 （一）项目建设前期调研存在缺陷 项目“质量达标率”即项目实际回收处理废气未达到 4 吨/天，没有达标，实际回收处理废气约 2.2 吨/天。本项目已通过了专家组和相关部门的验收，按照设计建设要求有处理 4 吨/天的能力。那么为什么实际回收处理废气未达到 4 吨/天？其主要原因是需要回收处理的废气（尾气）每天排出量（废气的浓度）没有 4 吨。造成以上问题的原因是项目建设前期预估每天尾气排出量（废气的浓度）偏高所致。 （二）项目持续运行质量和技术保证存在一定的隐患 项目设备采购和安装合同均未对其相关的质量提高保障性条款，项目单位内部也没有设备日常运行技术性保障措施（办法）（仅提供了“树脂吸附作业指导书”），故此，本项目持续运行质量和技术保证存在一定的隐患。 二、相关建议 （一）申报项目时应充分调研、确保项目方案的可行性 单位在申报项目时应加强调查研究、对项目方案涉及的各有关方面数据和信息应当充分收集，在此基础上分析

判断，必要时广泛征求意见，并咨询专家，最终形成项目实施方案。方案应做到，目标合理、明确，产出和效益指标尽量量化；预算科学、且与产出、效益相匹配。

（二）完善项目日常持续运行的质量和技术保障措施

根据项目持续运行中的质量和技术保证存在的隐患，首先，应强化合同管理，在合同中明确质量保证和运行后期技术服务措施，保证设备在物质和技术方面的有效运行。其次，内部应完善项目设备日常持续运行的物质和技术方面措施（或办法），使项目持续正常运转有保障，实现项目充分、有效使用。

（三）加强《中华人民共和国大气污染防治法》及相关法规的宣传

我们在问卷调查时，针对调查对象询问：您对《中华人民共和国大气污染防治法》及相关法规是否了解？选择非常了解的 4 人，占 7.7%；了解的 6 人，占 11.54；基本了解的 10 人占 19.23%；不了解的 29 人，占 61.53%。说明对《中华人民共和国大气污染防治法》及相关法规不了解的人占绝大多数，根据这一现象，建议有关部门应加强对《中华人民共和国大气污染防治法》及相关法规的宣传，提高社会各阶层对生态环境的保护意识，自觉防治大气污染。

附件 2

昌江区财政支出绩效评价结果整改报告

项目（单位）		评价项目	
联系人		联系电话（手机）	
整 改 情 况			
项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日		主管部门意见（盖章） 年 月 日	

注：本表“整改情况”栏如不够填写，可另附页。